

Spoštovani,
veseli nas, da tudi vi razmišljate o hitrejši, čistejši, cenejši, predvsem pa kakovostni gradnji s podjetjem Noah d.o.o.. Gradnjo hiš Noah odlikuje visoka kvaliteta, tehnološka dovršenost ter strokovnost, vse od proizvodnje pa do zaključka gradnje.

V podjetju Noah se zelo dobro zavedamo, da skupaj ustvarjamo vaš novi dom, zato vam na celotni poti od začetka do konca ob strani stoji celoten Noah team, ki vam z veseljem svetuje pri vaših odločitvah, odgovarja na vprašanja in vas podpira.

NANO R 115



Simbolične slike objekta



Tip hiše	zajeto	NANO R115	
Neto kvadratura hiše		115,16 m2***	
Etažnost		P	
Tlorisne dimenzije		10,57 x 14,07 m (pri steni Standard +)	
Svetla etažna višina pritličje		2,50 m	
Energijski razred		nizkoenergijska	
ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT vsebuje:			
Tip strehe	da	Ravna streha	Naklon: 1,2 °
Tip ostrešja	da	Klasično ostrešje	
Vrsta strešne kritine	da	Poliolefinska folija	
Tip in dolžina napuščev	ne	Brez	
STAVBNO POHIŠTVO:	Da*	PVC bele barve	
ZUNANJE POLICE:	da	ALU	
SENČILA – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo	
KOMARNIKI – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo	
VHODNA VRATA:	1x	tipsko, s pragom (polico) pred vrati	
FASADERSKA DELA:	da	tipsko, Weber, enobarvno	
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA:	da	DGD in PZI	
DELNI KLJUČ vsebuje dodatno še:			
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	tipske	
VODOVOD IN KANALIZACIJA:	da	tipsko	
TLAKI V HIŠI s talnim gretjem:	da	tipski	
NOTRANJE POLICE:	da	tipske	
ZAKLJUČEVANJE STEN:	da	tipsko	
NOAH KLJUČ vsebuje dodatno še:			
TALNE OBLOGE:	da	tipske v vseh prostorih, kjer ni keramike	
KERAMIČARSKA DELA:	da	tipska v prostorih: kopalnica, WC, predprostor, tehnični prostor	
OBDELAVA STOPNIC:	da	tipsko, v kolikor gre za nadstropno hišo, drugače brez	
NOTRANJA VRATA:	7 kos	tipsko	
SLIKOPLESKARSKA DELA:	da	tipsko v kvaliteti Q3	
SANITARNA OPREMA v vrednosti: 1.645 EUR + DDV	da	PRITLIČJE: ✓ 2x wc školjka s tipko ✓ 2x umivalnik z armaturo ✓ 1x kopalna kad z armaturo	
S FINOMONTAŽO za:			
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	Tipsko, po tabeli v tipski opisi materialov	
OGREVANJE:	da	Tipsko, toplotna črpalka Daikin	

Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda je tukaj zgolj strnjen pregled zajetega v ponudbi. Točne opise materialov najdete v ločenem PDF dokumentu – **TIPSKI opisi materialov in možne dodatne opcije.**

možna izvedba		STANDARD +		
zunaj dokončan objekt		119.041,00 €		
delni ključ		138.345,00 €		
NOAH ključ		171.040,00 €		
cena izbrane izvedbe hiše brez DDV		171.040 €		
DDV za objekte do 250 m2 uporabne površine	9,50%	16.248,80 €		
Izbrana izvedba z DDV		187.288,80 €		
DODATNE OPCIJE/DOPLAČILA	E	zajeto	opcija ni v seštevku	Znesek brez DDV
STAVBNO POHIŠTVO:				
Zunanja ALU obloga oken	kpl	NE	2.208 €	
SENČILA:				
Zunanje podometne žaluzije (9 kom)	kpl	NE	4.193 €	
Zunanje podometne rolete (11 kom)	kpl	NE	3.849 €	
El.motor senčil pri žaluzijah (9 kom)	kpl	NE	900 €	
El.motor senčil pri roletah (11 kom)	kpl	NE	1.100 €	
KOMARNIKI:				
Komarniki pri žaluzijah (9 kom)	kpl	NE	1.683 €	
Komarniki pri roletah (9 kom)	kpl	NE	1.686 €	
ELEKTRO OPCIJE:				
El. inštalacije za žaluzije (9 kom)	kpl	NE	675 €	
El. inštalacije za rolete (11 kom)	kpl	NE	825 €	
DRUGO:				
Centralni prezračevalni sist. z rekuperacijo	kpl	DA		8.288 €
Zajete dodatne opcije brez DDV				8.288,00 €
DDV			9,5%	787,36 €
Dodatne opcije z DDV				9.075,36 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami brez DDV				179.328,00 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami z DDV				196.364,16 €

***POPIS OKEN:**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	zunanje police
Spalnica	O-01	dvokrilno	monokomanda	2000	2100	1	alu
Dnevna soba	O-02	enokrilno spojeno z O-03	monokomanda	1000	2100	1	alu
Dnevna soba	O-03	fiksno spojeno z O-02	monokomanda	2000	2100	1	alu
Jedilnica	O-04	enokrilno spojeno z O-05	monokomanda	1000	2100	1	alu
Jedilnica	O-05	fiksno spojeno z O-04	monokomanda	2000	2100	1	alu
Kuhinja	O-06	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	alu
Otroška soba 1	O-07	enokrilno spojeno s O-07	monokomanda	1000	2100	1	alu
Otroška soba 1	O-07	fix spojeno s O-07	monokomanda	500	2100	1	alu
WC	O-08	kip	monokomanda	800	800	1	alu
Kabinet	O-09	enokrilno	monokomanda	1300	800	1	alu
Otroška soba 2	O-10	fix spojeno s O-10	monokomanda	500	2100	1	alu
Otroška soba 2	O-11	enokrilno spojeno s O-10	monokomanda	1000	2100	1	alu
Kopalnica	O-11	kip	monokomanda	800	800	1	alu
Skupaj						13	

****OPCIJSKO - SENČILA, KOMARNIKI**

ŽALUZIJE:

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	komarnik	kos
Spalnica	O-01	dvokrilno	trak	2000	2100	1	plise	1
Dnevna soba	O-02	enokrilno spojeno z O-03	trak	3000	2100	1	plise	1
Dnevna soba	O-03	fiksno spojeno z O-02	trak				brez	0
Jedilnica	O-04	enokrilno spojeno z O-05	trak	3000	2100	1	plise	1
Jedilnica	O-05	fiksno spojeno z O-04	trak				brez	0
Kuhinja	O-06	enokrilno	trak	1000	2100	1	plise	1
Otroška soba 1	O-07	enokrilno spojeno s O-07	trak	1500	2100	1	plise	1
Otroška soba 1	O-07	fix spojeno s O-07	trak				brez	0
WC	O-08	kip	trak	800	800	1	fiksni	1
Kabinet	O-09	enokrilno	trak	1300	800	1	fiksni	1
Otroška soba 1	O-9	fix	trak	1500	2100	1		
Otroška soba 2	O-10	enokrilno	trak				plise	1
Kopalnica	O-11	kip	trak	800	800	1	fiksni	1
Skupaj						9	Skupaj	9

ROLETE:

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	komarnik	kos
Spalnica	O-01	dvokrilno	monokomanda	2000	2100	1	plise	1
Dnevna soba	O-02	enokrilno spojeno z O-03	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Dnevna soba	O-03	fiksno spojeno z O-02	monokomanda	2000	2100	1	brez	0
Jedilnica	O-04	enokrilno spojeno z O-05	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Jedilnica	O-05	fiksno spojeno z O-04	monokomanda	2000	2100	1	brez	0
Kuhinja	O-06	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Otroška soba 1	O-07	enokrilno spojeno s O-07	monokomanda	1500	2100	1	plise	1
Otroška soba 1	O-07	fix spojeno s O-07	monokomanda				brez	0
WC	O-08	kip	monokomanda	800	800	1	fiksni	1
Kabinet	O-09	enokrilno	monokomanda	1300	800	1	fiksni	1
Otroška soba 2	O-10	fix spojeno s O-10	monokomanda	1500	2100	1	brez	0
Otroška soba 2	O-11	enokrilno spojeno s O-10	monokomanda				plise	1
Kopalnica	O-11	kip	monokomanda	800	800	1	fiksni	1
Skupaj						11	Skupaj	9

OSTALO

DELA, KI NISO ZAJETA V PONUDBI NOAH:

- geodetski posnetek parcele, geološko geomehansko poročilo, zakoličba objekta, varnostni načrt, nadzornik stranke
- vsa osnovna gradbena dela kot so: zemeljska dela, izvedba temeljne plošče, kleti
- komunalna ureditev parcele
- ureditev okolice
- ograditev gradbišča
- zabojnik za gradbene odpadke in odvoz*
- dobava in montaža svetil
- nadstreški, terase, podnice, pergole, lope ipd.

***V kolikor kupec ne poskrbi za redni odvoz odpadkov (zabojnik ali odvoz min. 2x tedensko) lahko prodajalec naroči zabojnik za odpadke v imenu in na račun kupca!**

Kupec je dolžan urediti in pridobiti elektro-gradbiščno omarico ter uporabo električne energije pri montaži elementov hiše na strošek naročnika/investitorja.

PLAČILNI POGOJI:

PLAČILNI POGOJI - ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT *

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže

40 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT** je rok izvedbe **50 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

*izvedba fasade ni vezana na plačilne obroke, saj je odvisna od vremena in se izvede najkasneje do primopredaje objekta

PLAČILNI POGOJI - DELNI KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila
15 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij
15 % po dokončanju estrihov
10 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **DELNI KLJUČ** je rok izvedbe **70 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

PLAČILNI POGOJI - NOAH KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila
25 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij
7 % po izdelavi estrihov
8 % po položitvi talnih oblog
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **NOAH KLJUČ** je rok izvedbe **120 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

V kolikor pride do kombiniranja in dodajanja storitev k naročeni fazi, se rok izvedbe podaljša in individualno dogovori!

VELJAVNOST PONUDBE:

Veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma ponudbe. V kolikor ponudba ni datirana velja 30 dni od prejema oz. do preklica oz. do objave novega cenika.

Veselimo se vašega klica in smo vam v primeru vprašanj z veseljem na razpolago.

Z lepimi pozdravi,

Ekipa NOAH

Kontakti:

DUŠAN BEŠTER, dusan@noah.si; 051 248 505

ALENKA GOMBOC, alenka@noah.si; 051 360 433

MELITA VASA, melita@noah.si; 051 335 545

NINA DOVEČAR, nina@noah.si; 08 205 73 93